

運搬ドローン作業実績

2024年4月21日

トータルテック株式会社

NO	施工日	県名	施工地区	線路名	施工環境	運搬数 往復	運搬距離 メートル	総重量 トン	元請け事業所（敬称略）
36	2024/04	長野県	塩尻市中西条他 のべ4日間作業	安曇幹線1号線鉄塔塗装工事 鉄塔9基危険物ドローン運搬	送電線活線上空横断、雑木林 飛行距離1300m、標高1107m	140	310m～1300m	6.2	平世美装(株) 新日本ヘリコプター(株)
35	2024/04	三重県	三重県北牟婁郡紀北町	銚子川相賀線撤去工事 大型吊金車、金物、工具他	雑木林、鉄塔4基 伐採無しの為20m長吊り運搬	24	333m～377m	1.1	(株)シーテック三重支社
34	2024/04	静岡県	静岡市葵区田代	二軒小屋畑一線支持物取替工 鉄塔4基分 相間スペーサー他	送電線活線上空横断、雑木林 伐採無しの為24m長吊り運搬	30	347m～511m	1.4	岳南建設(株) 名古屋支店
33	2024/03	三重県	三重県北牟婁郡紀北町 のべ3日間作業	銚子川相賀線撤去工事 大型吊金車、金物、工具他	銚子川横断、雑木林、鉄塔6基 荷物を鉄塔最上部で空中手渡し	90	136m～458m	4.1	(株)シーテック三重支社
32	2023/10	静岡県	静岡市葵区田代 のべ2日間作業	二軒小屋畑一線支持物取替工 鉄塔7基分 相間スペーサー他	送電線活線上空横断、雑木林 相間ガイシ、金物、工具他	61	110m～490m	1.8	岳南建設(株) 名古屋支店
31	2023/09	静岡県	榛原郡川根本町	井川大井川線電線張替工事 ガイシ、宙乗り機、金物	雑木林、送電線活線下飛行 停電線上空横断	82	533m	3	第一電機工業(株)
30	2023/09	静岡県	榛原郡川根本町 のべ2日間作業	大井川笹岡線電線撤去工事 鉄塔3基分 交換物回収	送電線活線上空横断、雑木林 金物、工具、カムアロング、レバー	73	558m	2.19	(株)シーテック静岡支社
29	2023/09	北海道	岩見沢市	農地農作物運搬 収穫物（かぼちゃ）	農地ほ場、用水路横断	14	150m～300m	0.4	北海道内農業法人 ドローン製造運行管理会社
28	2023/09	北海道	岩内郡共和町 のべ2日間作業	ガイシ、金具、宙乗り機 交換部材、工具	雑木林 鉄塔2基分の資機材荷上げ	62	743m	2.2	北海道内電気工事会社 ドローン製造運行管理会社
27	2023/08	静岡県	榛原郡川根本町 のべ2日間作業	大井川笹岡線電線撤去工事 経年劣化部材交換鉄塔3基分	送電線活線上空横断、雑木林 金物、工具、カムアロング、レバー	48	558m	1.7	(株)シーテック静岡支社
26	2023/08	北海道	苫前郡上羽幌 のべ2日間作業	ガイシ、金具、ロープ 交換部材、工具	雑木林 鉄塔1基分の資機材荷上げ	41	740m	1.4	北海道内電気工事会社 ドローン製造運行管理会社
25	2023/06	静岡県	榛原郡川根本町	井川大井川線鉄塔敷地整備 台風被害土砂崩れ鉄塔1基分	送電線活線上空横断、雑木林 植生マット、ワイヤー、工具	10	580m	0.5	(株)シーテック静岡支社
24	2023/05	静岡県	静岡市葵区足久保口 のべ2日間作業	駿河分岐線鉄塔立替工事 交換部材、工具	土石流災害現場、雑木林 鉄塔1基分の資機材荷上げ荷下げ	50	650m	2	(株)シーテック
23	2023/03	静岡県	榛原郡川根本町	大間分岐線他鉄塔敷地整備 豪雨災害対策工事鉄塔2基分	雑木林、鋼製シガラ、ステンネット モルタル、砂利、水、ドライマット	39	170m～210m	1.7	(株)シーテック静岡支社

NO	施工日	県名	施工地区	線路名	施工環境	運搬数	運搬距離	総重量	元請け事業所（敬称略）
22	2023/03	静岡県	静岡市葵区足久保口 のべ2日間作業	駿河分岐線撤去工事 非常災害復旧対応	土石流災害現場、雑木林 鉄塔5基分の資機材荷上げ荷下ろし	77	419m～650m	4.3	(株)シーテック
21	2023/02	三重県	いなべ市北勢町他 のべ2日間作業	西部西名古屋線 27万V 雷害対策工事、鉄塔4基分	雑木林、53kg金物運搬、工具 アークホーン、ポリマー碍子他	90	153m～411m	3.6	岳南建設(株)名古屋支店
20	2023/02	静岡県	静岡市葵区足久保口 のべ2日間作業	駿河分岐線撤去工事 非常災害復旧対応	土石流災害現場、雑木林 鉄塔5基分の資機材荷上げ	65	258m～650m	4.1	(株)シーテック
19	2023/02	静岡県	静岡市葵区足久保口 のべ2日間作業	駿河分岐線撤去工事 非常災害復旧対応	土石流災害現場、雑木林 鉄塔1基分の資機材荷上げ	54	258m～650m	2.1	(株)シーテック
18	2022/12	静岡県	静岡市葵区足久保口 のべ2日間作業	駿河分岐線撤去工事 非常災害復旧対応	土石流災害現場、雑木林 鉄塔3基分の資機材荷下ろし	77	419m～650m	2.7	(株)シーテック
17	2022/12	静岡県	静岡市葵区足久保口 のべ2日間作業	駿河分岐線撤去工事 非常災害復旧対応	土石流災害現場、雑木林 鉄塔3基分の資機材荷上げ	46	419m～650m	1.6	(株)シーテック
16	2022/11	静岡県	静岡市葵区足久保口 のべ2日間作業	駿河分岐線撤去工事 非常災害復旧対応	土石流災害現場、雑木林 鉄塔5基分の資機材荷上げ	65	258m～650m	2	(株)シーテック
15	2022/10	三重県	いなべ市北勢町他 のべ3日間作業	西部西名古屋線 27万V 雷害対策工事、鉄塔5基分	雑木林、53kg金物運搬、工具 アークホーン、ポリマー碍子他	112	320m	3.5	岳南建設(株)名古屋支店
14	2022/10	滋賀県	大津市上田上桐生町 2日間作業	国土交通省大戸川ダム 県道付替工事、盛土材運搬	山岳部の急峻な地形 軽量盛土材EPS運搬、治具運搬	193	220m	4.3	(株)アクト 国土交通省近畿地方整備局
13	2022/09	滋賀県	大津市上田上桐生町 2日間作業	国土交通省大戸川ダム 県道付替工事、盛土材運搬	山岳部の急峻な地形 軽量盛土材EPS運搬、治具運搬	77	250m	1.7	(株)アクト 国土交通省近畿地方整備局
12	2022/08	京都府	南丹市	新綾部園部線 電工治具、工具、備品他	雑木林、距離1000m超え 鉄塔1基分の資機材回収運搬	30	1066m	1.2	(株)弘電社 大阪支店
11	2022/06	京都府	南丹市 のべ3日間作業	新綾部園部線 ダンパ、金物、工具他	雑木林、距離1000m超え 鉄塔6基分運搬	149	236m～1066m	5.1	(株)弘電社 大阪支店
10	2022/06	京都府	綾部市 のべ3日間作業	長田野線 交換済みガイシ回収作業	雑木林、40kg碍子回収運搬 鉄塔3基分の資機材回収運搬	178	485m～759m	5.3	(株)弘電社 大阪支店
9	2022/04	京都府	綾部市 のべ5日間作業	長田野線 ポリマーガイシ、金物、工具	雑木林、高度差180m他 鉄塔8基分運搬	280	300m～580m	7.5	(株)弘電社 大阪支店
8	2022/04	滋賀県	彦根市 のべ3日間作業	湖東連絡線 交換済みガイシ回収作業	雑木林、40kg碍子回収運搬 鉄塔5基分の資機材回収運搬	304	300m～400m	11	(株)弘電社 大阪支店

NO	施工日	県名	施工地区	線路名	施工環境	運搬数	運搬距離	総重量	元請け事業所（敬称略）
7	2022/03	滋賀県	東近江市百済寺町	北近江線No.216鉄塔塗装 危険物ドローン運搬	雑木林、高度差30m 運搬物 塗装缶、塗装用具他	44	290m	1.6	㈱弘電社 大阪支店
6	2022/01	滋賀県	彦根市、米原市のべ5日間作業	湖東連絡線、新長浜線 交換済みガイシ回収作業	雑木林、40kg碍子回収運搬 鉄塔9基分の資機材回収運搬	421	300m～400m	16	㈱弘電社 大阪支店
5	2021/12	滋賀県	彦根市、米原市のべ12日間作業	湖東連絡線、新長浜線	雑木林、40kg碍子運搬、金具、工具 鉄塔11基分の資機材運搬	597	87m～380m	21.5	㈱弘電社 大阪支店
4	2021/11	滋賀県	甲賀市	関電甲賀車両訓練所 試験飛行テスト2日間	雑木林、40kg碍子運搬 1日38回往復飛行	50	300m～400m	1.52	㈱弘電社 大阪支店
3	2021/10	滋賀県	長浜市、米原市、多賀町、5日間作業	湖東線、東海幹線、丸山幹線 湖東連絡線、北近江線	雑木林、高度差200m、 鉄塔8基分修繕材3トン運搬	115	627m他	2.9	㈱弘電社 大阪支店
2	2021/05	滋賀県	犬上郡多賀町一ノ瀬 2日間作業	北近江線No.196～No.197	500kV下飛行,高低差180m 運搬物 スペーサ、ウィンチ他	42	449m	1.03	㈱弘電社 大阪支店
1	2021/03	京都府	舞鶴市堀	舞鶴線No.24～新No.27増強	雑木林、高度差150m 運搬物 カムアロング	1	446m	0.02	㈱弘電社 大阪支店
					フライト数	3831	合計	134.26	